



AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN

FECHA DE CORTE: lunes 28 de mayo de 2018

CONS	PP	CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA						INICIO	TÉRMINO	AVANCE FÍSICO GENERAL	MONTO TOTAL CON IVA
					COLONIA	CALLE	ENTRE CALLE	CALLE	INSTALACIONES				
1		DTL-ADS-015-L-SOB-024-18	SUPERVISIÓN PARA CONSERVAR Y REHABILITAR ESPACIOS PÚBLICOS, EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 3.- COLONIA CULTURA MAYA.	V.A.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.						19/05/18	31/08/18	5%	\$ 238,095.25
2		DTL-LP-016-L-OB-032-18	CONSERVAR Y REHABILITAR ESPACIOS PÚBLICOS, EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 3.- COLONIA CULTURA MAYA.	GRUPO CONSULTOR VAL, S.A. DE C.V.	COLONIA CULTURA MAYA					24/05/18	21/08/18	2%	\$ 4,604,398.94
3		DTL-ADS-016-L-SOB-025-18	SUPERVISIÓN PARA CONSERVAR Y REHABILITAR ESPACIOS PÚBLICOS, EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 5.- COLONIA MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN.	CROSS SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.						21/05/18	02/09/18	0%	\$ 238,095.15
4		DTL-LP-017-L-OB-033-18	CONSERVAR Y REHABILITAR ESPACIOS PÚBLICOS, EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 5.- COLONIA MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN.	GUSTAVO ARTURO VALENCIA MARTÍNEZ	COLONIA MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN					25/05/18	22/08/18	0%	\$ 4,619,053.45



AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN

FECHA DE CORTE: lunes 28 de mayo de 2018

CONS	PP	CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA						INICIO	TÉRMINO	AVANCE FISICO GENERAL	MONTO TOTAL CON IVA
					COLONIA	CALLE	ENTRE CALLE	CALLE	INSTALACIONES				
5		DTL-ADS-010-L-SOB-010-18	Supervisión para la Construcción y Ampliación de Edificios Públicos, denominados: 1.- Centro de Artes y Oficios Cultura Maya, 3.-Centro de Artes y Oficios San Miguel Xicalco	SANAI LUIGUI EPIGMENIO BARRERA PÉREZ						04/05/18	16/08/18	8%	\$ 82,940.13
6		DTL-LP-011-L-OB-019-18	Construcción y Ampliación de Edificios Públicos, denominados: 1.- Centro de Artes y Oficios Cultura Maya, 3.-Centro de Artes y Oficios San Miguel Xicalco	OCOTZIN, S.A. DE C.V.	CULTURA MAYA	TEPAKAN	YOBAIN S/N		Centro de Artes y Oficios Cultura Maya	09/05/18	06/08/18	5%	\$ 2,680,580.44
					PUEBLO DE SAN MIGUEL XICALCO	AV. MÉXICO - AJUSCO S/N		Centro de Artes y Oficios San Miguel Xicalco					
7		DTL-ADS-013-L-SOB-022-18	SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS, DENOMINADOS: 4.- ESTACIONAMIENTO JUANA DE ASBAJE.	GALIER, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.						18/05/18	30/08/18	0%	\$ 582,512.88
8		DTL-LP-014-L-OB-030-18	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS, DENOMINADOS: 4.- ESTACIONAMIENTO JUANA DE ASBAJE.	GRUPO CONSULTOR VAL, S.A. DE C.V.	TLALPAN CENTRO				ESTACIONAMIENTO JUANA DE ASBAJE	23/05/18	20/08/18	0%	\$ 18,692,898.68



AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN

FECHA DE CORTE: lunes 28 de mayo de 2018

CONS	PP	CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA						INICIO	TÉRMINO	AVANCE FISICO GENERAL	MONTO TOTAL CON IVA
					COLONIA	CALLE	ENTRE CALLE	CALLE	INSTALACIONES				
9		DTL-ADS-014-L-SOB-023-18	SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS, DENOMINADOS: 2.- CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MESA LOS HORNOS.	CONSTRUCTOR A GOKASA, S.A. DE C.V.						19/05/18	31/08/18	0%	\$ 129,774.35
10		DTL-LP-015-L-OB-031-18	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS, DENOMINADOS: 2.- CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MESA LOS HORNOS.	SOUL ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	MESA DE LOS HORNOS					24/05/18	21/08/18	0%	\$ 4,195,083.09



AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN

FECHA DE CORTE: lunes 28 de mayo de 2018

CONS	PP	CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	COLONIA	CALLE	ENTRE CALLE	CALLE	INSTALACIONES	INICIO	TÉRMINO	AVANCE FISICO GENERAL	MONTO TOTAL CON IVA
11		DTL-ADS-006-L-SOB-006-18	Supervisión para los trabajos de Mantenimiento Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa en 50 escuelas: 1.-J.N. Tzinti; 2.- J.N. Eucario León López; 3.- J.N. Camara Junior; 4.-E.P. Vidal Alcocer; 5.- E.P. Primero de Mayo; 6.- E.P. Cuicuilco; 7.-E.P. Estado de San Luis Potosí; 8.- Esc. Sec. Diurna. No. 125; 9.- Esc. Sec. No. 29.	ERIKA MADRIGAL SANTOS						30/04/18	12/08/18	19%	\$204,878.98
12		DTL-LP-007-L-OB-016-18	Mantenimiento Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa en 50 escuelas: 1.-J.N. Tzinti; 2.- J.N. Eucario León López; 3.- J.N. Camara Junior; 4.-E.P. Vidal Alcocer; 5.- E.P. Primero de Mayo; 6.- E.P. Cuicuilco; 7.-E.P. Estado de San Luis Potosí; 8.- Esc. Sec. Diurna. No. 125; 9.- Esc. Sec. No. 29.	F & P ADMINISTRACIÓN Y EDIFICACIÓN DE PROYECTOS	PUEBLO QUIETO	CUAUHEMOC S/N.			J.N. TZINTI	5/05/18	2/08/18	19%	\$6,797,683.62
					A.M.S.A. O RIO BLANCO	AV. CENTRAL No. 3			J.N. EUCARIO LEÓN LÓPEZ				
					SAN LORENZO HUIPULCO	SAN JUAN BOSCO No. 1			J.N. CAMARA JUNIOR				
					CENTRO DE TLALPAN	MAGISTERIO NACIONAL No. 102			E.P. VIDAL ALCOCER				
					COL. CENTRO DE TLALPAN	FUENTES No. 16			E.P. PRIMERO DE MAYO				



AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN

FECHA DE CORTE: lunes 28 de mayo de 2018

CONS	PP	CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	COLONIA	CALLE	ENTRE CALLE	CALLE	INSTALACIONES	INICIO	TÉRMINO	AVANCE FISICO GENERAL	MONTO TOTAL CON IVA
			Aicocer; 5.- E.P. Primero de Mayo; 6.- E.P. Cuicuilco; 7.-E.P. Estado de San Luis Potosi; 8.- Esc. Sec. Diurna. No. 125; 9.- Esc. Sec. No. 29.	DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	U.H. EL ZAPOTE	CALLEJÓN DEL ZAPOTE S/N			E.P. CUICUILCO				
					SAN LORENZO HUIPULCO	ACUEDUCTO Y SAN JUAN BOSCO			E.P. ESTADO DE SAN LUIS POTOSI				
					COL. ARENAL TEPEPAN	ARENAL S/N.			ESC. SEC. DIURNA. No. 125				
					CENTRO DE TLALPAN	MONEDA No. 13			ESC. SEC. No. 29				
13		DTL-ADS-007-L-SOB-007-18	Supervisión para los trabajos de Mantenimiento Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa en 50 escuelas: 10.-J.N. Atenea; 11.-E.P. Estado de Queretaro; 12.-E.P. Manuel Gallardo Zamora; 13.-E.P. Sebastián Lerdo de Tejada; 14.-Esc. Sec. Tec. No. 105; 15.-Esc. Sec. 276; 16.-Esc. Sec. No. 173	IVONNE HERNÁNDEZ OCHOA						3/05/18	15/08/18	16%	\$207,909.40
					CUMBRES DE TEPETONGO	CANTERA S/N			J.N. ATENEA				



AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN

FECHA DE CORTE: lunes 28 de mayo de 2018

CONS	PP	CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	COLONIA	CALLE	ENTRE CALLE	CALLE	INSTALACIONES	INICIO	TÉRMINO	AVANCE FÍSICO GENERAL	MONTO TOTAL CON IVA
14		DTL-LP-008-L-OB-017-18	Mantenimiento Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa en 50 escuelas: 10.-J.N. Atenea; 11.-E.P. Estado de Queretaro; 12.-E.P. Manuel Gallardo Zamora; 13.-E.P. Sebastián Lerdo de Tejada; 14.-Esc. Sec. Tec. No. 105; 15.-Esc. Sec. 276; 16.-Esc. Sec. No. 173	CONSTRUCTOR ES Y SUPERVISORES ZENITH, S.A. DE C.V.	SANTA URSULA XITLA	AV. SANTA URSULA No. 22			E.P. ESTADO DE QUERETARO	8/05/18	5/08/18	8%	\$6,757,242.83
					PEDREGAL DE LAS AGUILAS	LACANDONES No. 6			E.P. MANUEL GALLARDO ZAMORA				
					MIGUEL HIDALGO 4ª SECCION	CALLE 7 No. 39			E.P. SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA				
					U.H. FUENTES BROTANTES	EJE No. 3			ESC. SEC. TEC. No. 105				
					TLALCOLOGÍA	TARASCO FRENTA A CHONTALES			ESC. SEC. 276				
					MIGUEL HIDALGO 1ª SECCION	CALLE QUERETARO S/N.			ESC. SEC. No. 173				



AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN

FECHA DE CORTE: lunes 28 de mayo de 2018

CONS	PP	CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	COLONIA	CALLE	ENTRE CALLE	CALLE	INSTALACIONES	INICIO	TÉRMINO	AVANCE FISICO GENERAL	MONTO TOTAL CON IVA
15		DTL-ADS-008-L-SOB-008-18	Supervisión para los trabajos de Mantenimiento Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa en 50 escuelas:26.-C.A.M No. 22; 27.-E.P. Patria y Libertad; 28.-E.P. Donato Guerra; 29.-E.P. Concepción Tarazaga; 30.-E.P. Roberto Solís Quiroga; 31.-E.P. Miguel A. Ramírez Castañeda; 32.-Esc. Sec. No. 93; 33.-Esc. Sec. Tec. No. 119	SANAI LUIGUI EPIGMENIO BARRERA PÉREZ						3/05/18	15/08/18	15%	\$208,095.71
16		DTL-IP-009-L-OR-018-18	Mantenimiento Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa en 50 escuelas:26.-C.A.M No. 22; 27.-E.P. Patria y Libertad; 28.-E.P.	SISTEMAS MEXICANOS DE	CUCHILLA DE PADIERNA	CATAZAGA S/N ESQ. DZIBALCHEN			C.A.M No. 22	8/05/18	5/08/18	11%	\$6,800,937.60
					U.H. FUENTES BROTANTES	ATRÁS DEL BLOQUE I			E.P. PATRIA Y LIBERTAD				
					U.H. FUENTES BROTANTES	SAN JUAN DEL RÍO No. 22			E.P. DONATO GUERRA				
					PEDREGAL DE SAN NICOLAS 3ª SECCION	CALLE No. 8			E.P. CONCEPCIÓN TARAZAGA				



AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN

FECHA DE CORTE: lunes 28 de mayo de 2018

CONS	PP	CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	COLONIA	CALLE	ENTRE CALLE	CALLE	INSTALACIONES	INICIO	TÉRMINO	AVANCE FÍSICO GENERAL	MONTO TOTAL CON IVA
16		DTL-EP-007-L-SOB-016-16	Donato Guerra; 29.-E.P. Concepción Tarazaga; 30.-E.P. Roberto Solís Quiroga; 31.-E.P. Miguel A. Ramírez Castañeda; 32.-Esc. Sec. No. 93; 33.-Esc. Sec. Tec. No. 119	INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	LOMAS DE PADIERNA	TULUM No. 162			E.P. ROBERTO SOLIS QUIROGA	07/03/18	07/06/18	11%	\$6,000,737.60
					BARRIO LA LONJA	SOR JUANA INES DE LA CRUZ No. 35			E.P. MIGUEL A. RAMÍREZ CASTAÑEDA				
					U.H. EMILIO PORTES GIL	TAIIZA S/N.			ESC. SEC. No. 93				
					MIGUEL HIDALGO 4ª SECCION	AV. 1 Y CALLE 5			ESC. SEC. TEC. No. 119				
17		DTL-ADS-009-L-SOB-009-18	Supervisión para los trabajos de Mantenimiento Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa en 50 escuelas: 34.-J.N. Huitzapiztli; 35.-J..N. Tinemi; 36.-J.N. Primavera; 37.-J.N. Ajusco; 38.-E.P. Eliseo Bandala Fernández; 39.-E.P. Gustavo Baz Prada; 40.-E.P. José Ma. Chavez Andrade; 41.-Esc. Sec. Tec. No. 19;	VARELA Y ARQUITECTOS HIGH-TECH, S.A. DE C.V.						3/05/18	15/08/18	0%	\$208,096.69
					CUCHILLA DE PADIERNA	CHAPAM , ESQ. HECECHAKAN Y CHAPAS			J.N. HUITZAPIZTLI				



AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN

FECHA DE CORTE: lunes 28 de mayo de 2018

CONS	PP	CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	COLONIA	CALLE	ENTRE CALLE	CALLE	INSTALACIONES	INICIO	TÉRMINO	AVANCE FISICO GENERAL	MONTO TOTAL CON IVA
					BOSQUES	SABINO ESQ. ALAMOS S/N			J..N. TINEMI				\$0.00
					PRIMAVERA	PASEO DE NOCHE BUENA Y JAZMIN S/N			J.N. PRIMAVERA				
					DOS DE OCTUBRE	DURAZNOS S/N			J.N. AJUSCO				
					PEDREGAL DE SAN NICOLAS 1ª SECCION	SINANCHE No. 10 Y TEPOZAL			E.P. ELISEO BANDALA FERNÁNDEZ				
					DOS DE OCTUBRE	DURAZNOS No. 128			E.P. GUSTAVO BAZ PRADA				
					CRUZ DEL FAROL	MAGUEY Y CAPTUS			E.P. JOSÉ MA. CHAVEZ ANDRADE				
					RINCON DEL MIRADOR II	RUISEÑOR S/N.			ESC. SEC. TEC. No. 19				



AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN

FECHA DE CORTE: lunes 28 de mayo de 2018

CONS	PP	CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	COLONIA	CALLE	ENTRE CALLE	CALLE	INSTALACIONES	INICIO	TÉRMINO	AVANCE FISICO GENERAL	MONTO TOTAL CON IVA
18		DTL-ADS-011-L-SOB-020-18	SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN 9 ESCUELAS: 17.- J.N. XOCHICALPILLI; 18.- J.N. FIDENCIO SORIA BARAJAS; 19.- J.N. CENTENARIO DE LA ESC. NAV. MIL.; 20.- E.P. TEÓFILO ÁLVAREZ BORBOA; 21.- E.P. MARTÍN TORRES PADILLA; 22.- E.P. AURORA LÓPEZ VELARDE; 23.- E.P. ARABIA SAUDITA; 24.- ESC. SEC TEC. No. 40; 25.-ESC. SEC. No. 230.	OUTSOURCING DE OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.						18/05/18	30/08/18	5%	\$ 211,433.13
			MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN 9 ESCUELAS: 17.- J.N. XOCHICALPILLI; 18.- J.N. FIDENCIO SORIA BARAJAS; 19.- J.N.	TELECOMUNICA	U.H. NARCISO MENDOZA SUPERMANZANA 1				J.N. XOCHICALPILLI				
					U.H. NARCISO MENDOZA SUPERMANZANA 3,				J.N. FIDENCIO SORIA BARAJAS				
					U.H. HUESO PERIFERICO (GRANJAS				J.N. CENTENARIO DE LA ESC. NAV. MIL.				
					COL. EX HACIENDA DE SANJUAN DE DIOS				E.P. TEÓFILO ÁLVAREZ BORBOA				



AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN

FECHA DE CORTE: lunes 28 de mayo de 2018

CONS	PP	CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA						INICIO	TÉRMINO	AVANCE FISICO GENERAL	MONTO TOTAL CON IVA
					COLONIA	CALLE	ENTRE CALLE	CALLE	INSTALACIONES				
19		DTL-LP-012-L-OB-028-18	BARRIO 13, 17.- S.N.- CENTENARIO DE LA ESC. NAV. MIL.; 20.- E.P. TEÓFILO ÁLVAREZ BORBOA; 21.- E.P. MARTÍN TORRES PADILLA; 22.- E.P. AURORA LÓPEZ VELARDE; 23.- E.P. ARABIA SAUDITA; 24.- ESC. SEC. TEC. No. 40; 25.- ESC. SEC. No. 230.	CIONES Y CONSTRUCCIONES IP, S.A. DE C.V.	COL. AMSA				E.P. MARTÍN TORRES PADILLA	23/05/18	20/08/18	2%	\$ 6,744,144.64
					U.H. IGNACIO CHAVEZ				E.P. AURORA LÓPEZ VELARDE				
					U.H. NARCISO MENDOZA SUPERMANZANA 1				E.P. ARABIA SAUDITA				
					COL RESIDENCIAL VILLA COAPA				ESC. SEC. TEC. No. 40				
					U.H. JARDINES VILLA COAPA				ESC. SEC. No. 230				



AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN

FECHA DE CORTE: lunes 28 de mayo de 2018

CONS	PP	CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA						INICIO	TÉRMINO	AVANCE FISICO GENERAL	MONTO TOTAL CON IVA
					COLONIA	CALLE	ENTRE CALLE	CALLE	INSTALACIONES				
20		DTL-ADS-012-L-SOB-021-18	SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN 9 ESCUELAS: 42.- J.N. CHIMALCOYOTL; 43.- C.A.M. No. 40; 44.- E.P. FUERZAS ARMADAS DE MÉXICO; 45.- E.P. ISAAC OCHOTERENA; 46.- E.P. FRANCISCO I MADERO; 47.- E.P. TIBURCIO MONTIEL; 48.- E.P. ATENEO DE LA JUVENTUD; 49.- ESC. SEC. TEC. No. 56; 50.- ESC. SEC. TEC No. 54.	MRA DISEÑO Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.						18/05/18	30/08/18	5%	\$ 194,851.93
			MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN 9 ESCUELAS: 42.- J.N. CHIMALCOYOTL; 43.- C.A.M. No. 40; 44.- E.P.	INGENIERÍA					J.N. CHIMALCOYOTL				
									C.A.M. No. 40				
									E.P. FUERZAS ARMADAS DE MÉXICO				
									E.P. ISAAC OCHOTERENA;				



AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN

FECHA DE CORTE: lunes 28 de mayo de 2018

CONS	PP	CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	COLONIA	CALLE	ENTRE CALLE	CALLE	INSTALACIONES	INICIO	TÉRMINO	AVANCE FISICO GENERAL	MONTO TOTAL CON IVA
21		DTL-LP-013-L-OB-029-18	FUERZAS ARMADAS DE MÉXICO; 45.- E.P. ISAAC OCHOTERENA; 46.- E.P. FRANCISCO I MADERO; 47.- E.P. TIBURCIO MONTIEL; 48.- E.P. ATENEO DE LA JUVENTUD; 49.- ESC. SEC. TEC. No. 56; 50.- ESC. SEC. TEC. No. 54.	ASESORÍA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.					E.P. FRANCISCO I MADERO	23/05/18	20/08/18	1%	\$ 6,488,824.19
									E.P. TIBURCIO MONTIEL				
									E.P. ATENEO DE LA JUVENTUD				
									ESC. SEC. TEC. No. 56				
									ESC. SEC. TEC. No. 54				
22		DTL-ADS-001-L-SOB-001-18	Supervisión para los trabajos de Rehabilitación de vialidades secundarias en diversas colonias de la Delegación Tlalpan: 1.- Barrio Niño Jesús, 2.- Toriello Guerra,	TRES D'ARQUITECTURA CREATIVA, S.A. DE C.V.					28/04/18	10/08/18	70%	\$359,488.31	
23		DTL-LP-001-L-OB-011-18	Rehabilitación De Vialidades Secundarias En Diversas Colonias De La Delegación	PECMAY INGENIERÍA S.A	BARRIO NIÑO JESÚS,	SAN FERNANDO	CALZ. DE TLALPAN	VIADUCTO TLALPAN.	SAN FERNANDO	3/05/18	31/07/18	70%	\$4,901,131.84



AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN

FECHA DE CORTE: lunes 28 de mayo de 2018

CONS	PP	CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	COLONIA	CALLE	ENTRE CALLE	CALLE	INSTALACIONES	INICIO	TÉRMINO	AVANCE FISICO GENERAL	MONTO TOTAL CON IVA
23		DTL-LP-001-L-OB-011-18	De La Delegación Tlalpan: 1.- Barrio Niño Jesús, 2.- Toriello Guerra.	INGENIERIA, S.A. DE C.V.	TORIELLO GUERRA,	PEÑA POBRE	ZACATEPEC	CALZ. TLALPAN	PEÑA POBRE	3/03/18	31/07/18	70%	\$6,701,131.66
24		DTL-ADS-002-L-SOB-002-18	Supervisión para los trabajos de Rehabilitación de vialidades secundarias en diversas colonias de la Delegación Tlalpan:3.- Tlalcoligia, , 5.-Sección XVI, 6.- Rinconada Santa Teresa,	ALMAIYS, S.A. DE C.V.						28/04/18	10/08/18	15%	\$411,876.48
25		DTL-LP-002-L-OB-012-18	Rehabilitación De Vialidades Secundarias En Diversas Colonias De La Delegación Tlalpan: 3.- Tlalcoligia, 5.- Sección Xvi, 6.- Rinconada Santa Teresa.	VERSÁTIL PUNTO COM, S.A. DE C.V.	TLALCOLIGIA	TEPEHUANOS	YAQUIS	CARRETERA FEDERAL A CUERNAVACA,	TEPEHUANOS	3/05/18	31/07/18	15%	\$7,999,285.20
					SECCIÓN XVI	VASCO DE QUIROGA	SAN FERNANDO	MARTÍN DE LA CRUZ,	VASCO DE QUIROGA				
					RINCONADA STA. TERESA	CAMINO A SANTA TERESA	PERIFERICO	ZACATEPETL	CAMINO A SANTA TERESA				



AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN

FECHA DE CORTE: lunes 28 de mayo de 2018

CONS	PP	CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	COLONIA	CALLE	ENTRE CALLE	CALLE	INSTALACIONES	INICIO	TÉRMINO	AVANCE FISICO GENERAL	MONTO TOTAL CON IVA
26		DTL-ADS-003-L-SOB-003-18	Supervisión para los trabajos de Rehabilitación de vialidades secundarias en diversas colonias de la Delegación Tlalpan: 4.- Mesa los Hornos, 9.- Pueblo San Pedro Mártir y 10.- Pueblo San Andrés Totoltepec.	JIGA, S.A. DE C.V.						28/04/18	10/08/18	5%	\$346,162.44
27		DTL-LP-003-L-OB-013-18	Rehabilitación De Vialidades Secundarias En Diversas Colonias De La Delegación Tlalpan: 4.- Mesa Los Hornos, 9.- Pueblo San Pedro Mártir Y 10.- Pueblo San Andrés Totoltepec.	ALSAFI GRUPO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA CIVIL, S.A. DE C.V.	MESA LOS HORNOS	CAMINO A LA MESA	CANTERA	AND. 1	CAMINO A LA MESA	3/05/18	31/07/18	5%	\$6,684,629.86
					PUEBLO DE SAN PEDRO MARTIR	5 DE MAYO	CUAUHTEMOC	CARRETERA FEDERAL	5 DE MAYO				
					PUEBLO DE SAN ANDRES TOTOLTEPEC	TRANSMETROPOLITANA	CAMINO AL CEDRAL	5 DE MAYO	TRANSMETROPOLITANA				
					PUEBLO DE SAN ANDRES TOTOLTEPEC	CAMINO AL CEDRAL	TRANSMETROPOLITANA	CARRETERA FEDERAL	CAMINO AL CEDRAL				



AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN

FECHA DE CORTE: lunes 28 de mayo de 2018

CONS	PP	CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA						INICIO	TÉRMINO	AVANCE FÍSICO GENERAL	MONTO TOTAL CON IVA
					COLONIA	CALLE	ENTRE CALLE	CALLE	INSTALACIONES				
28		DTL-ADS-004-L-SOB-004-18	Supervisión para los trabajos de Rehabilitación de vialidades secundarias en diversas colonias de la Delegación Tlalpan: 1.- Barrio Niño Jesús, 2.- Toriello Guerra, 3.- Tlalcoligia, 4.- Mesa los Hornos, 5.- Sección XVI, 6.- Rinconada Santa Teresa, 7.- Tlalpan Centro, 8.- Villa Cuemanco Granjas	ARQUITECTURA, INGENIERÍA, SUPERVISIÓN Y ASESORÍA, AISA, S.C.						30/04/18	12/08/18	0%	\$355,040.94
					TLALPAN CENTRO	CALLEJÓN SAN MARCOS	INSURGENTES SUR	SAN MARCOS	CALLEJÓN SAN MARCOS				
					VILLA CUEMANCO.	CEBADALES	MAZATEPEC	FLORALES	CEBADALES				
					GRANJAS COAPA	CAÑAVERALES	CAFETALES	PERIFÉRICO	CAÑAVERALES				



AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN

FECHA DE CORTE: lunes 28 de mayo de 2018

CONS	PP	CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	COLONIA	CALLE	ENTRE CALLE	CALLE	INSTALACIONES	INICIO	TÉRMINO	AVANCE FISICO GENERAL	MONTO TOTAL CON IVA
29		DTL-ADS-005-L-SOB-005-18	Supervisión para Construir y Ampliar Banquetas en las siguientes colonias: 1.- Toriello Guerra, 2.- Héroes de Padierna, 3.- Lomas de Padierna, 4.- Belisario Dominguez, 5.- Pedregal de San Nicolas 1ra, 6.-Pedregal de San Nicolas 2da, 7.- Pedregal de San Nicolas 3ra Sección, 8.-Ejidos de San Pedro Mártir y Supervisión para Conservar y Rehabilitar Banquetas en las siguientes colonias: 1.- Residencial Villa Coapa, 2.- Nueva Oriental Coapa, 3.- Valle Escondido, 4.- Ex Hacienda San Juan de Dios, 5.- Prados Coapa 1ra, 6.-Prados Coapa 2da, 7.-Prados Coapa 3ra Sección, 8.- Arboleadas del Sur, 9.- Tlalpan Centro.	JOSÉ JESÚS ARTEAGA LARA						30/04/18	12/08/18	20%	\$201,109.00
			Construir y Ampliar Banquetas en las siguientes colonias: 1.-		1.- TORIELLO GUERRA				1.- TORIELLO GUERRA				
					2.- HÉROES DE PADIERNA,				2.- HÉROES DE PADIERNA,				
					3.- LOMAS DE PADIERNA				3.- LOMAS DE PADIERNA				



AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN

FECHA DE CORTE: lunes 28 de mayo de 2018

CONS	PP	CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	COLONIA	CALLE	ENTRE CALLE	CALLE	INSTALACIONES	INICIO	TÉRMINO	AVANCE FISICO GENERAL	MONTO TOTAL CON IVA
30		DTL-LP-005-L-OB-014-18	Toriello Guerra, 2.- Héroes de Padierna, 3.- Lomas de Padierna, 4.- Belisario Dominguez, 5.- Pedregal de San Nicolas 1ra, 6.- Pedregal de San Nicolas 2da, 7.- Pedregal de San Nicolas 3ra Sección, 8.- Ejidos de San Pedro Mártir	VAGACOR CONSULTORES, S.A. DE C.V.	4.- BELISARIO DOMINGUEZ				4.- BELISARIO DOMINGUEZ	5/05/18	2/08/18	20%	\$1,883,316.78
					5.- PEDREGAL DE SAN NICOLAS 1RA				5.- PEDREGAL DE SAN NICOLAS 1RA				
					6.-PEDREGAL DE SAN NICOLAS 2DA. SECCIÓN				6.-PEDREGAL DE SAN NICOLAS 2DA. SECCIÓN				
					7.-PEDREGAL DE SAN NICOLAS 3RA SECCIÓN				7.-PEDREGAL DE SAN NICOLAS 3RA SECCIÓN				
					8.-EJIDOS DE SAN PEDRO MÁRTIR				8.-EJIDOS DE SAN PEDRO MÁRTIR				
			Conservar v Rehabilitar		1.- RESIDENCIAL VILLA COAPA				1.- RESIDENCIAL VILLA COAPA				
					2.- NUEVA ORIENTAL COAPA				2.- NUEVA ORIENTAL COAPA				
					3.- VALLE ESCONDIDO				3.- VALLE ESCONDIDO				



AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN

FECHA DE CORTE: lunes 28 de mayo de 2018

CONS	PP	CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA						INICIO	TÉRMINO	AVANCE FÍSICO GENERAL	MONTO TOTAL CON IVA
					COLONIA	CALLE	ENTRE CALLE	CALLE	INSTALACIONES				
31		DTL-LP-006-L-OB-015-1818	Conservar y Rehabilitar Banquetas en las siguientes colonias: 1.- Residencial Villa Coapa, 2.- Nueva Oriental Coapa, 3.- Valle Escondido, 4.- Ex Hacienda San Juan de Dios, 5.- Prados Coapa 1ra, 6.-Prados Coapa 2da, 7.-Prados Coapa 3ra Sección, 8.- Arboleadas del Sur, 9.- Tlalpan Centro.	CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA MAYE, S.A. DE C.V.	4.- EX HACIENDA SAN JUAN DE DIOS				4.- EX HACIENDA SAN JUAN DE DIOS	5/05/18	2/08/18	15%	\$ 2,768,467.74
					5.- PRADOS COAPA 1RA				5.- PRADOS COAPA 1RA				
					6.-PRADOS COAPA 2DA				6.-PRADOS COAPA 2DA				
					7.-PRADOS COAPA 3RA SECCIÓN,				7.-PRADOS COAPA 3RA SECCIÓN,				
					8.-ARBOLEADAS DEL SUR				8.-ARBOLEADAS DEL SUR				
					9.- TLALPAN CENTRO.				9.- TLALPAN CENTRO.				



AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN

FECHA DE CORTE: lunes 28 de mayo de 2018

CONS	PP	CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA						INICIO	TÉRMINO	AVANCE FISICO GENERAL	MONTO TOTAL CON IVA
					COLONIA	CALLE	ENTRE CALLE	CALLE	INSTALACIONES				
32		DTL-ADS-017-L-PY-026-18	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE LEVANTAMIENTO FÍSICO DE NECESIDADES Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE REVESTIMIENTO URBANIZACIÓN REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS, EN LAS SIGUIENTE COLONIAS: 1.- DOS DE OCTUBRE, 2.- RINCÓN DEL MIRADOR II, 3.- EL ZACATÓN, 4.- VISTAS DEL PEDREGAL, 5.- SAN MIGUEL TOPILEJO, 6.- SAN MIGUEL AJUSCO, 7.- SANTO TOMÁS AJUSCO, 8.- PLAN DE AYALA, 9.- LIBERTAD SAN MIGUEL XICALCO (TOPILEJO).	ARQUITECTURA TEKNIK, S.A. DE C.V.						21/05/18	2/09/18	0%	\$ 528,119.94
33		DTL-LP-018-L-OB-034-18	REVESTIMIENTO DE VIALIDADES SECUNDARIAS EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 1.- AGEB: 2051 DOS DE OCTUBRE, 2.- AGEB: 1513: RINCÓN DEL MIRADOR II, 3.- AGEB: 2206: EL ZACATÓN.	ZICLO ARTE Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	DOS DE OCTUBRE					25/05/18	22/08/18	0%	\$ 5,863,300.90
	MIRADOR II												
	EL ZACATÓN.												
			REVESTIMIENTO DE		VISTAS DEL PEDREGAL								



AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN

FECHA DE CORTE: lunes 28 de mayo de 2018

CONS	PP	CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA						INICIO	TÉRMINO	AVANCE FISICO GENERAL	MONTO TOTAL CON IVA
					COLONIA	CALLE	ENTRE CALLE	CALLE	INSTALACIONES				
34		DTL-LP-019-L-OB-035-18	VIALIDADES SECUNDARIAS EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 4.- AGEB: 2047: VISTAS DEL PEDREGAL, 5.- AGEB: 2032: SAN MIGUEL TOPILEJO, 6.- AGEB: 1674: SAN MIGUEL AJUSCO, 7.- AGEB: 1706: SANTO TOMÁS AJUSCO, 8.- AGEB: 2441: PLAN DE AYALA, 9.- AGEB: 1782: LIBERTAD SAN MIGUEL TOPILEJO.	CONSTRUISEÑOS INOVACIÓN, S.A. DE C.V.	SAN MIGUEL TOPILEJO					25/05/18	22/08/18	0%	\$ 4,762,003.10
	SAN MIGUEL AJUSCO												
	SANTO TOMÁS AJUSCO												
	PLAN DE AYALA												
	LIBERTAD SAN MIGUEL TOPILEJO.												



AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN

FECHA DE CORTE: lunes 28 de mayo de 2018

CONS	PP	CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA						INICIO	TÉRMINO	AVANCE FISICO GENERAL	MONTO TOTAL CON IVA
					COLONIA	CALLE	ENTRE CALLE	CALLE	INSTALACIONES				
35		DTL-ADS-018-L-SOB-027-18	SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE, EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 1.- PEDREGAL DE SAN NICOLÁS I, 2.- PEDREGAL DE SAN NICOLÁS II, 3.- PEDREGAL DE SAN NICOLÁS III, 4.- PEDREGAL DE SAN NICOLÁS IV, 5.- HÉROES DE PADIERNA, 6.- TORRES DE PADIERNA, 7.- BOSQUES DEL PEDREGAL, 8.- POPULAR SANTA TERESA, 9.- SECTOR XVII.	JUAN CARLOS GONZÁLEZ GUILLEN						21/05/18	2/09/18	0%	\$ 72,815.97
			DESAZOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE, EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 1.- PEDREGAL DE SAN		PEDREGAL DE SAN NICOLÁS I								
				PEDREGAL DE SAN NICOLÁS II									
				PEDREGAL DE SAN NICOLÁS III									



AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN

FECHA DE CORTE: lunes 28 de mayo de 2018

CONS	PP	CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA						INICIO	TÉRMINO	AVANCE FÍSICO GENERAL	MONTO TOTAL CON IVA
					COLONIA	CALLE	ENTRE CALLE	CALLE	INSTALACIONES				
36		DTL-LP-020-L-OH-036-18	NICOLÁS I, 2.- PEDREGAL DE SAN NICOLÁS II, 3.- PEDREGAL DE SAN NICOLÁS III, 4.- PEDREGAL DE SAN NICOLÁS IV, 5.- HÉROES DE PADIERNA, 6.- TORRES DE PADIERNA, 7.- BOSQUES DEL PEDREGAL, 8.- POPULAR SANTA TERESA, 9.- SECTOR XVII.	RAYMUNDO JAVIER SALINAS JARAMILLO	PEDREGAL DE SAN NICOLÁS IV					26/05/18	23/08/18	0%	\$ 2,302,846.87
					HÉROES DE PADIERNA								
					TORRES DE PADIERNA								
					BOSQUES DEL PEDREGAL								
					POPULAR SANTA TERESA								
					SECTOR XVII								