



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

Corte al: Lunes 4 de septiembre de 2017

CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	FRENTE					INICIO	TÉRMINO	AVANCE FÍSICO GENERAL	MONTO CONTRATO CON IVA
			COLONIA	CALLE	ENTRE CALLE	CALLE	INSTALACIONES				
DTL-LP-002-L-OB-013-17	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS EN CINE VILLA OLÍMPICA Y MULTIFORO OLLIN KAN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	MIGUEL HIDALGO	INSURGENTES SUR			CINE VILLA OLÍMPICA	14/06/17	11/10/17	40%	\$ 5,409,958.34
DTL-LP-003-L-OB-014-17	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS EN CAMPAMENTO DE PARRES Y JARDINES CUEMANCO, CAMPAMENTO DE LIMPIA PIÑANONA, CAMPAMENTO VILLA COAPA, CAMPAMENTO CONGRESO 50, CENTRO INTEGRAL DE ESPRIMIMIENTO LÚDICO Y ORIENTACIÓN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MEYAHIL, S.A. DE C.V.	TLALPAN CENTRO	AVENIDA SAN FERNANDO	JUÁREZ		MULTIFORO OLLIN KAN	14/06/17	11/10/17	40%	\$ 2,426,027.64
			INFONAVIT, VILLA CUEMANCO	CANAL NACIONAL	ANILLO PERIFÉRICO		CAMPAMENTO JARDINES CUEMANCO				
			MIGUEL HIDALGO 4A SECCIÓN	CARRETERA PICACHO AJUSCO KM 5.5	ENCINOS		CAMPAMENTO LIMPIA PIÑANONA				
			VILLA COAPA	CANAL DE MIRAMONTES 3755	CARCAMO		CAMPAMENTO VILLA COAPA				
			LA JOYA	CONGRESO NO. 50	SAN MARCOS		CAMPAMENTO CONGRESO 50				
DTL-LP-004-L-OB-015-17	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN: CEFORMA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	JYRASA ASESORÍA E INGENIERÍA EN MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V.	U.H. FOVISSSTE FUENTES BROTANTES	CALLE HIDALGO 195	FUENTES BROTANTES		DEPORTIVO CEFORMA	14/06/17	11/10/17	55%	\$ 4,351,986.23
DTL-LP-006-L-OB-017-17	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS EN: PANTEÓN CHIMALCOYOTL, PANTEÓN SAN PEDRO MÁRTIR, PANTEÓN SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, PANTEÓN SAN MIGUEL XICALCO, PANTEÓN MAGDALENA PETLACALCO, PANTEÓN SAN MIGUEL AJUSCO, PANTEÓN SANTO TOMÁS AJUSCO, PANTEÓN SAN MIGUEL TOPILEJO, PANTEÓN PARRES, PANTEÓN 20 DE NOVIEMBRE, PANTEÓN SANTA ÚRSULA XITLA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	JEMACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PUEBLO DE CHIMALCOYOTL	CALLE DEL ROSAL S/N			PANTEÓN CHIMALCOYOTL	14/06/17	11/10/17	39%	\$ 4,028,237.99
			PUEBLO DE SAN PEDRO MÁRTIR	5 DE MAYO	PROL. LAUREL		PANTEÓN SAN PEDRO MÁRTIR				
			PUEBLO DE SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC	PROL. 5 DE MAYO	ERASMO RODEA	CAMINO REAL AL AJUSCO	PANTEÓN SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC				
			PUEBLO DE SAN MIGUEL XICALCO	AV. MÉXICO AJUSCO	CALLE DEL OLVIDO		PANTEÓN SAN MIGUEL XICALCO				
			PUEBLO DE LA MAGDALENA PETLACALCO	AV. DE LA CRUZ	AV. MÉXICO AJUSCO		PANTEÓN MAGDALENA PETLACALCO				
			PUEBLO SAN MIGUEL AJUSCO	HERMANOS RAYÓN	MARIANO ESCOBEDO	BIENESTAR	PANTEÓN SAN MIGUEL AJUSCO				
			SANTO TOMÁS AJUSCO	CALLE DEL PANTEÓN S/N	TEJOCOTE	MUERTOS	PANTEÓN SANTO TOMÁS AJUSCO				
			SAN MIGUEL TOPILEJO	CARRETERA MÉXICO XOCHIMILCO	TEJOCOTE	MUERTOS	PANTEÓN SAN MIGUEL TOPILEJO				
			PARRES	PENSAMIENTO	CIRCUNVALACIÓN		PANTEÓN PARRES				
			CENTRO DE TLALPAN	CONGRESO	SAN MARCOS		PANTEÓN 20 DE NOVIEMBRE				
			SANTA ÚRSULA XITLA				PANTEÓN SANTA ÚRSULA XITLA				
DTL-LP-017-L-OB-043-17	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL DENOMINADOS: AUDITORIO TOCHAN, CYBER ESCUELA PEDREGALES, CYBER ESCUELA CHICHICASPATL, CYBER ESCUELA DIGNA OCHO, CYBER ESCUELA SÁNCHEZ TABOADA, CYBER ESCUELA BARRIO SANTO TOMÁS AJUSCO.	PRODUCCIONES DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, MAYA S.A. DE C.V.	DOS DE OCTUBRE				AUDITORIO TOCHÁN	11/07/17	8/10/17	54%	\$ 3,005,226.02
			PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 1A SECCIÓN	AV. MANÍ,	SINANCHE		CYBER ESCUELA PEDREGALES				
			CHICHICASPATL	TEPOZANES	FERROCARRIL DE CUERNAVACA		CYBER ESCUELA CHICHICASPATL				
			HÉROES DE PADIERNA	YOBAIN	ESQ. TEKAL		CYBER ESCUELA SÁNCHEZ TABOADA				
			PUEBLO DE SANTO TOMÁS AJUSCO	MARIANO ESCOBEDO	MORELOS		CYBER ESCUELA SANTO TOMÁS AJUSCO				
SANTA ÚRSULA XITLA	AV. SANTA ÚRSULA XITLA	CANTERA		CYBER ESCUELA SANTA ÚRSULA XITLA							
			TLALPAN CENTRO	ALLENDE NÚM. 418	BENITO JUÁREZ	MADERO	CYBER ESCUELA INFANTIL JUANA DE ASBAJE				



Corte al: Lunes 4 de septiembre de 2017

CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	FRENTE					INICIO	TÉRMINO	AVANCE FÍSICO GENERAL	MONTO CONTRATO CON IVA
			COLONIA	CALLE	ENTRE CALLE	CALLE	INSTALACIONES				
DTL-LP-018-L-OB-044-17	RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELA SAN PEDRO MÁRTIR II, CYBER ESCUELA INFANTIL JUANA DE ASBAJE, CYBER ESCUELA SAN PEDRO MÁRTIR II, CYBER ESCUELA MESA DE HORNOS.	HAZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PUEBLO DE SAN PEDRO MÁRTIR	5 DE MAYO	PROL. LAUREL		CYBER ESCUELA SAN PEDRO MARTIR	11/07/17	8/10/17	54%	\$ 2,276,192.10
			PUEBLO DE SAN PEDRO MÁRTIR	CARRETERA FEDERAL A CUERNAVACA KM. 19½	FRENTE DE LA CASA DE LAS CAMPANAS		CYBER ESCUELA SAN PEDRO MARTIR II				
			MESA DE HORNOS	ANDADOR 4*	ANDADOR 7* XAMILTEPEC		CYBER ESCUELA MESA DE HORNOS				
DTL-LP-021-L-OB-047-17	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE 2 DEPORTIVOS EN: LOS PUEBLOS DE SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC Y SAN MIGUEL AJUSCO.	LEONKADI INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	PUEBLO SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC.	CAMINO VIEJO A XICALCO	PALMA		DEPORTIVO SAN ANDRES TOTOLTEPEC	12/07/17	24/10/17	28%	\$ 2,798,798.82
			PUEBLO SAN MIGUEL AJUSCO	VICENTE GUERRERO S/N			DEPORTIVO SAN MIGUEL AJUSCO				
DTL-LP-022-L-OB-048-17	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD: CASA DE SALUD POPULAR STA. TERESA, CASA DE SALUD MESA DE HORNOS, CASA DE SALUD BELVEDERE, CASA DE SALUD MIRADOR II, CASA DE SALUD TEXCALTECO Y CLÍNICA VETERINARIA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	SISTEMAS MEXICANOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	POPULAR SANTA TERESA	BALANKAN	AKIL		CASA DE S. POPULAR STA. TERESA	12/07/17	9/10/17	12%	\$ 2,671,499.65
			MESA DE HORNOS	CEHUANTEPEC S/N			CASA DE S. MESA DE HORNOS				
			BELVEDERE	PELOPONESO MZA. 111			CASA DE SALUD BELVEDERE				
			MIRADOR II	IZAMAL	XITLÉ		CASA DE S. MIRADOR II				
			TEXCALTECO	CAMINO A LA CANTERA	MACEDONIO ALCALA		CASA DE SALUD TEXCALTECO				
COL. LOMAS DE PADIERNA	CALLE BECAL MZ. 98 LT.22			CLÍNICA VETERINARIA							
DTL-LP-023-L-OB-052-17	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD: CASA DE SALUD VILLA COAPA, CASA DE SALUD MAGDALENA PETLACALCO, CASA DE SALUD SAN MIGUEL AJUSCO, CASA DE SALUD VALLE VERDE, CASA DE SALUD PLAN DE AYALA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	EMPRESA, DISEÑO, COMERCIALIZACIÓN Y ARQUITECTURA DICA, S.A. DE C.V.	VALLE VERDE	JACARANDAS NO. 34			CASA DE SALUD VALLE VERDE	18/07/17	15/10/17	20%	\$ 1,959,735.51
			PLAN DE AYALA	LEY FEDERAL DEL TRABAJO S/N			CASA DE SALUD PLAN DE AYALA				
			PUEBLO DE SAN MIGUEL AJUSCO	MARIANO ESCOBEDO	PEDRO MARIA ANAYA		SAN MIGUEL AJUSCO				
			VILLA COAPA	CANAL DE MIRAMONTES	ESQUINA ACOXPA		CASA DE S. VILLA COAPA				
DTL-LP-024-L-OB-053-17	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN: VILLA OLÍMPICA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	VILLA OLÍMPICA	INSURGENTES S/N, COLONIA VILLA OLÍMPICA			DEPORTIVO VILLA OLÍMPICA	19/07/17	31/10/17	16%	\$ 6,551,070.97
DTL-ADO-001-L-OB-002-17	EDIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN: ESTACIONAMIENTO EN EL PARQUE JUANA DE ASBAJE (MOVIMIENTO DE TIERRA), DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	GRUPO CONSTRUCTOR OZR, S.A. DE C.V.	TLALPAN CENTRO	MONEDA	MADERO	JUAREZ	PARQUE JUANA DE ASBAJE	16/05/17	29/06/17	98%	\$ 6,328,333.96
DTL-LP-001-L-OB-012-17	EDIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN: 2a, ETAPA DE LA SUBDELEGACIÓN PARRÉS EL GUARDA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	JUANA RAMÍREZ ZAMBRANO	PUEBLO DE PARRÉS EL GUARDA	HIDALGO	ENTRE 5 DE FEBRERO	16 DE SEPTIEMBRE	SUBDELEGACIÓN DE PARRÉS	14/06/17	28/07/17	100%	\$ 1,434,269.09
DTL-LP-011-L-OB-031-17	EDIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN: 2a. ETAPA DE LAS OFICINAS Y ALMACÉN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	GRUPO CONSULTOR VAL, S.A. DE C.V.	TLALPAN CENTRO	CALLE MONEDA			OFICINAS DE LA DGA	28/06/17	24/11/17	25%	\$ 17,229,507.96



Corte al: Lunes 4 de septiembre de 2017

CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	FRENTE					INICIO	TÉRMINO	AVANCE FÍSICO GENERAL	MONTO CONTRATO CON IVA
			COLONIA	CALLE	ENTRE CALLE	CALLE	INSTALACIONES				
DTL-LP-020-L-OB-046-17	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN: CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL MIGUEL HIDALGO, (VITO ALESSIO ROBLES), DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	CONSTRUCCIÓN CIVIL Y ARQUITECTURA DE MÉXICO OCA DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V. Y SONIA RROYO ESTEBAN PROPUESTA CONJUNTA.	MIGUEL HIDALGO 2A SECCIÓN	CALLE VITO ALESSIO ROBLES	CORREGIDORA	CONSTITUCIÓN,	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL MIGUEL HIDALGO (VITO ALESSIO ROBLES)	11/07/17	7/11/17	15%	\$ 5,415,369.37
DTL-LP-005-L-OB-016-17	MANTENIMIENTO A 5 ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, UBICADAS EN DIVERSAS COLONIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL: 1.- J.N. ELVIRA JIMÉNEZ, 2.- E.P. HÉROES DE CHAPULTEPEC, 3.- E.P. MAURITANIA, 4.- E.P. EMMA GODDY Y 5.- TELESECUNDARIA NO. 101.	CONSTRUCCIÓN ARQUITECTURA REMODELACIÓN SOTO, S.A. DE C.V.	COL. LOMAS DE PADIERNA	TIZIMIN	ESQ. PICACHO AJUSCO		1.- J.N. ELVIRA JIMÉNEZ	14/06/17	11/09/17	54%	\$ 4,664,652.26
			COL. TLALCOLIGÍA	OTOMIES	TEPEHUANOS,		2.- E.P. HÉROES DE CHAPULTEPEC				
			PUEBLO SAN MIGUEL TOPILEJO	SANTA CRUZ NO. 6			3.- E.P. MAURITANIA				
			COL. CUCHILLA DE PADIERNA	CALLE CHAPAB NO. 10	ESQ. CONTOY		4.- E.P. EMMA GODDY				
			COL. BARRIO LA LONJA	CALLES AYUNTAMIENTO	SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ		5.- TELESECUNDARIA NO. 101				
DTL-LP-007-L-OB-018-17	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN: E. PRIMARIA SALVADOR TREJO ESCOBEDO, PUEBLO DE SAN MIGUEL TOPILEJO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA CONTINENTAL, S.A. DE C.V.	PUEBLO DE SAN MIGUEL TOPILEJO	PLAZA JUÁREZ NO. 28,	MORELOS		E. PRIMARIA SALVADOR TREJO ESCOBEDO	14/06/17	11/10/17	18%	\$ 3,955,198.81
DTL-LP-014-L-OB-034-17	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN: J.N. SALVADOR M. LIMA, J.N. AÑO DE LA REP. FEDERAL, J.N. AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO, J.N. MIGUEL ÁNGEL BOUNARROTI, E.P. LÁZARO CÁRDENAS, E.P. DRA. MARÍA DEL CARMEN MILLÁN, E.P. NIGER, E.P. MARTÍN DE LA CRUZ, E.P. SOMALIA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	CYNTHIA ULLOA RODRÍGUEZ	VILLA COAPA	AV. ACOXPA ANDADOR 68 MZ. 6,			J.N. SALVADOR M. LIMA	28/06/17	10/10/17	90.60%	\$ 5,055,395.49
			BELISARIO DOMÍNGUEZ	MA. HERNÁNDEZ ZARCO	ROQUE ESTRADA		J.N. AÑO DE LA REP. FEDERAL				
			PRADO COAPA 3A SECCIÓN	HDA. SAN NICOLAS TOLENTINO S/N			J.N. AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO				
			EX HACIENDA COAPA	TENORIOS NO. 222 U.H. TENORIOS INFONAVIT 1			J.N. MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI				
			FRACC. VILLA LÁZARO CÁRDENAS	CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD # 300			E.P. LÁZARO CÁRDENAS				
			TENORIOS DOMÍNGUEZ	TENORIOS NO. 222, U.H. TENORIOS INFONAVIT 1			E.P. DRA. MARÍA DEL CARMEN MILLÁN				
			MENDOZA URSULA MANZANA	TORREÓN S/N. MZA.7,			E.P. NIGER				
			MANZANA 2 NARCISO MENDOZA	AV. CARRETA NO. 72 MZA. 2,			E.P. MARTÍN DE LA CRUZ				
			SUPERMANZANA 3 NARCISO	AV. EL FORTÍN # 46 Y AND. 9 NO. 3			E.P. SOMALIA				
			SANTA URSULA XITLA	CALLE DE LA MESA S/N			J.N. JUANA DE ASBAJE				
DTL-LP-015-L-OB-036-17	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN: J.N. JUANA DE ASBAJE, J.N. ANA MA. NAVARRO BECERRA, J.N. FELIPE XICOTENCATL, E.P. IGNACIO RODRÍGUEZ GALVÁN, E.P. RÍO PANUCO, E.P. NIÑO ARTILLERO, E.P. FELIPE ÁNGELES, E.P. SOSTENES CHAPA NIETO, E.P. AMANDA PALAFOX, ESC. SEC. TEC. No. 39, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	F & P ADMINISTRACIÓN Y EDIFICACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	TLALCOLIGIA	NAHOAS S/N,			J.N. ANA MA. NAVARRO BECERRA	4/07/17	16/10/17	76.00%	\$ 6,462,418.56
			U.H. ISSSFANI	AV. PERGOLEROS NO. 40,			J.N. FELIPE XICOTENCATL				
			TLALPAN CENTRO	MAGISTERIO NACIONAL	MORELOS NO. 118,		E.P. IGNACIO RODRÍGUEZ GALVÁN				
			TORIELLO GUERRA	PUENTE DE PIEDRA NO. 72			E.P. RÍO PANUCO				
			COL. CENTRO DE TLALPAN	HIDALGO	MAGISTERIO NO. 80		E.P. NIÑO ARTILLERO				
			COL. ISIDRO FABELA	JOHN F. KENNEDY NO. 1, COL. ISIDRO FABELA			E.P. FELIPE ÁNGELES				
			MIGUEL HIDALGO 2A SECCIÓN	CAMELIA	LOMA BONITA		E.P. SOSTENES CHAPA NIETO				
			COL. LOS VOLCANES	MONTE ELBRUZ NO. 15			E.P. AMANDA PALAFOX				
			COL. CENTRO DE TLALPAN	ALLENDE FRENTE AL 393			ESC. SEC. TEC. NO. 39				
			MIGUEL HIDALGO 1A SECCIÓN	CDA. ZARAGOZA S/N.			J.N. ALBERTO LENZ SR				
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y			MIGUEL HIDALGO 2A SECCIÓN	VENUSTIANO CARRANZA S/N			J.N. MIGUEL HIDALGO				
			PLAN DE AYALA	CIENCIA Y TECNOLOGÍA S/N.			J.N. ALICHUMACERO				



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

Corte al: Lunes 4 de septiembre de 2017

CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	FRENTE				INICIO	TÉRMINO	AVANCE FÍSICO GENERAL	MONTO CONTRATO CON IVA	
			COLONIA	CALLE	ENTRE CALLE	CALLE					INSTALACIONES
DTL-LP-012-L-OB-032-17	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN: J.N. ALBERTO LENZ, J.N. MIGUEL HIDALGO, J.N. ALI CHUMACERO, E.P. FUERZAS ARMADAS DE MÉXICO, E.P. MARTINA ISLAS, E.P. CAJEME, E.P. ISAAC OCHOTERENA, ESC. SEC. No. 155, ESC. SEC. No. 281, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	PROYECTOS PARA LA INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS ANEXOS, S.A. DE C.V.	U.H. ISSSFAM	REFORMA AGRARIA NO. 1,			E.P. FUERZAS ARMADAS DE MÉXICO	28/06/17	10/10/17	43.30%	\$ 5,985,294.75
			SAN PEDRO MÁRTIR	ENSEÑANZA NO. 3,			E.P. MARTINA ISLAS				
			SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC	MORELOS NO. 10			E.P. CAJEME				
			PUEBLO DE CHIMALCÓYOTL	CRISTÓBAL COLÓN NO. 24			E.P. ISAAC OCHOTERENA				
			COL. ISIDRO FABELA	CALLEJÓN ZAPOTE NO. 148			ESC. SEC. NO. 155				
			CUCHILLA DE PADIERNA	CONTOY	CHAPULTENANGO		ESC. SEC. NO. 281				
DTL-LP-013-L-OB-033-17	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN: J.N. KANTUNIL, J.N. TONALLI, J.N. SACBE, J.N. CARLOS PELLICER CÁMARA, J.N. MILLI, E.P. INDIRA GANDHI, E.P. EMMA GODOY, E.P. SAÚL VENANCIO ANCHONDO, E.P. HERMILO ZAVALZA DEL VALLE, E.P. CECILIO MUJARES POBLANO, E.P. DOMINGO MARTÍNEZ PAREDES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	JYRASA ASESORÍA E INGENIERÍA EN MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V.	PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 4A SECCIÓN	MANI		DZEMUL	J.N. KANTUNIL	28/06/17	10/10/17	49.76%	\$ 6,345,230.00
			NICOLAS URSULA SECCION	TEPOZAN 114, LT.5			J.N. TONALLI				
			LOMAS DE PADIERNA	CONTOY MZ.167, LT.5			J.N. SACBE				
			LOMAS DE PADIERNA	CHICOASEN MZ. 114 LT. 5			J.N. CARLOS PELLICER CÁMARA				
			MIGUEL HIDALGO 2A SECCIÓN	LIRIOS MZA 7 LTES 10 Y 11			J.N. MILLI				
			CHOLUL, COL. HÉROES DE PADIERNA	YUCALPETEN NO. 197 E	ESQ. CHOLUL		E.P. INDIRA GANDHI				
			CUCHILLA DE PADIERNA	CHAPAB NO. 10			E.P. EMMA GODOY				
			BELVEDERE	CARRETERA PICACHO AJUSCO KM 8.5			E.P. SAÚL VENANCIO ANCHONDO				
			CULTURA MAYA	YOBAIN NO. 659			E.P. HERMILO ZAVALZA DEL VALLE				
			BOSQUES DEL PEDREGAL	ÁLAMOS S/N,	CEDRO		E.P. CECILIO MUJARES POBLANO				
CULTURA MAYA	YOBAIN S/N,			E.P. DOMINGO MARTÍNEZ PAREDES							
DTL-LP-016-L-OB-035-17	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A 5 CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL (CENDIS), EN: 1.- CENDI VILLA COAPA, 2.- ESTANCIA INFANTIL CABAÑA ENCANTADA, 3.- CENDI EL MIRADOR, 4.- CENDI LOMAS HIDALGO, 5.- CENDI MIGUEL HIDALGO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	ANTARES, CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	EX- EJIDO D HUIPULCO	MARÍA AUXILIADORA S/N			CENDI VILLA COAPA	29/06/17	11/09/17	96.70%	\$ 1,348,485.35
			PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 1A SECCIÓN	CHEMAX		CHICOASEN	ESTANCIA INFANTIL CABAÑA ENCANTADA				
			HÉROES DE PADIERNA	TEKIT		POPOLNA	CENDI EL MIRADOR				
			LOMAS HIDALGO	ADAGIO S/N		AMATENANGO	CENDI LOMAS HIDALGO				
			COL. MIGUEL HIDALGO 1ª SECC	AV. LEONA VICARIO		CALLE QUERÉTARO	CENDI MIGUEL HIDALGO				
DTL-LP-019-L-OB-045-17	MANTENER, CONSERVAR Y REHABILITAR 12 BIBLIOTECAS EN: CASA FRISSAC, CASA DE LA CULTURA, BIBLIOTECA PÚBLICA SAN PEDRO MÁRTIR, BIBLIOTECA PÚBLICA DR. ROBERTO L. MANTILLA MOLINA, BIBLIOTECA PÚBLICA ECOLÓGICA JERÓNIMO MARTÍNEZ DÍAZ, BIBLIOTECA PÚBLICA PROF. RAFAEL RAMÍREZ, BIBLIOTECA	CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES ZENITH,	TLALPAN CENTRO	HIDALGO			CASA FRISSAC	11/07/17	8/10/17	30.00%	\$ 4,562,225.04
			BOSQUE DE TLALPAN	CAMINO A SANTA TERESA	ZACATEPETL		CASA DE LA CULTURA				
			PUEBLO DE SAN PEDRO MÁRTIR	CARRETERA FEDERAL A CUERNAVACA KM. 19½	FRENTE DE LA CASA DE LAS CAMPANAS		BIBLIOTECA PÚBLICA SAN PEDRO MÁRTIR				
			HÉROES DE PADIERNA	IZAMAL S/N	ESQ. TEKAL		BIBLIOTECA PÚBLICA DR. ROBERTO L. MANTILLA MOLINA				
			MIRADOR II	HOPELCHEN S/N,	RUISEÑOR	XITLÉ	BIBLIOTECA PÚBLICA ECOLÓGICA JERÓNIMO MARTÍNEZ DÍAZ				
			PUEBLO DE SAN MIGUEL TOPILEJO	AVENIDA MORELOS S/N	ESQ. GUERRERO		BIBLIOTECA PÚBLICA PROF. RAFAEL RAMÍREZ				



Corte al: Lunes 4 de septiembre de 2017

CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	FRENTE					INICIO	TÉRMINO	AVANCE FÍSICO GENERAL	MONTO CONTRATO CON IVA
			COLONIA	CALLE	ENTRE CALLE	CALLE	INSTALACIONES				
	PÚBLICA TLALMILLE, BIBLIOTECA PÚBLICA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, BIBLIOTECA PÚBLICA SAN NICOLÁS TOLENTINO, BIBLIOTECA PÚBLICA BOSQUES, BIBLIOTECA PÚBLICA RENATO LEDUC, BIBLIOTECA CENTRAL DELEGACIONAL DE TLALPAN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	S.A. DE C.V.	TLALMILLE	CERRO DE LAS BATALLAS MZ. 27. LT. 18			BIBLIOTECA PÚBLICA TLALMILLE				
			PEDREGAL DE LAS ÁGUILAS	MIXTECOS S/N			BIBLIOTECA PÚBLICA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS				
			ARBOLEDAS DEL SUR	HACIENDA SAN NICOLÁS TOLENTINO S/N	SAN FELIPE DE JESÚS	HUIZACHES	BIBLIOTECA PÚBLICA SAN NICOLÁS TOLENTINO				
			VILLA COAPA	VEREDA 44			BIBLIOTECA PÚBLICA RENATO LEDUC				
			CENTRO HISTÓRICO DE TLALPAN	ALLENDE NÚM. 418	BENITO JUÁREZ	MADERO	BIBLIOTECA CENTRAL DELEGACIONAL DE TLALPAN				
			BOSQUES DEL PEDREGAL	FRESNO S/N	HUAYACANES	SABINOS	BIBLIOTECA PÚBLICA BOSQUES				
DTL-LP-025-L-OH-054-17	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LAS COLONIAS: MIGUEL HIDALGO 4a. SECCIÓN Y PUEBLO DE SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC.	GRUPO DEVOLCA, S.A. DE C.V.	MIGUEL HIDALGO 4A. SECCIÓN	CARDOS	CALLE 9	PICACHO AJUSCO		19/07/17	16/10/17	17%	\$ 5,982,692.30
			MIGUEL HIDALGO 4A. SECCIÓN	DIVISIÓN CARDOS	CARDOS	ACANTO					
			MIGUEL HIDALGO 4A. SECCIÓN	CERRADA CARDOS	CARDOS	LÍMITE					
			MIGUEL HIDALGO 4A. SECCIÓN	PIÑANONA	CERRADA PIÑANONA	CALLE 9					
			PUEBLO DE SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC.	CARRETERA FEDERAL MÉXICO CUERNAVACA	MIRADOR	ROSAL					
DTL-LP-026-L-OH-055-17	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LAS COLONIAS: POPULAR SANTA TERESA Y SECTOR XVII.	EL CHOIX OBRAS Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.	SECTOR XVII	FC A CUERNAVACA	MANÍ	ANAHUETE		19/07/17	16/10/17	33%	\$ 2,531,091.41
			POPULAR SANTA TERESA	TEMAX	IZAMAL	CONTOY					
DTL-LP-027-L-OH-056-17	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PARA LA RED DRENAJE EN LAS COLONIAS: SANTA ÚRSULA XITLA Y LA JOYA.	PÉREZ Y RAMÍREZ CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	COLONIAS: SANTA ÚRSULA XITLA Y LA JOYA.	INSURGENTES SUR	CALLEJÓN SAN MARCOS	GALEANA		19/07/17	15/11/17	0%	\$ 5,959,490.85
DTL-LP-008-L-OB-022-17	CONSERVAR Y REHABILITAR ESPACIOS PÚBLICOS EN: CAMELLÓN CALLE HOMÚN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	URBALAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 3A. SECCIÓN	HOMÚN	TETIZ	MANI	CAMELLÓN CALLE HOMÚN	19/06/17	16/10/17	0%	\$ 2,574,274.32
DTL-LP-009-L-OB-023-17	CONSERVAR Y REHABILITAR ESPACIOS PÚBLICOS EN: ZONA DE HOSPITALES (CALLE DE NUTRICIÓN), DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	INGENIERÍA Y URBANIZACIÓN, M.G., S.A. DE C.V.	SECCIÓN XVI	VASCO DE QUIROGA	SAN FERNANDO	MARTÍN DE LA CRUZ	ZONA DE HOSPITALES (CALLE DE NUTRICIÓN)	19/06/17	16/10/17	50%	\$ 9,065,769.22
	CONSERVAR Y REHABILITAR ESPACIOS PÚBLICOS EN: ARCO EN LA ENTRADA DEL PUEBLO DE CHIMALCOYOTL, ARCO EN LA ENTRADA DEL		PUEBLO DE CHIMALCOYOTL	CARR FED A CUERNAVACA	AUTOPISTA MÉXICO CUERNAVACA	ZONA DE HOTELES	PUEBLO DE CHIMALCOYOTL				
			PUEBLO DE SAN PEDRO MÁRTIR	CARR FED A CUERNAVACA	5 DE MAYO		PUEBLO DE SAN PEDRO MÁRTIR				
			PUEBLO DE SAN MIGUEL XICALCO	CARR FED A CUERNAVACA	AVENIDA MÉXICO AJUSCO		PUEBLO DE SAN MIGUEL XICALCO				





Corte al: **lunes 4 de septiembre de 2017**

CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	FRENTE					INICIO	TÉRMINO	AVANCE FÍSICO GENERAL	MONTO CONTRATO CON IVA
			COLONIA	CALLE	ENTRE CALLE	CALLE	INSTALACIONES				







**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017**

--

**Corte al: lunes 4 de septiembre de 2017**

CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	FRENTE					INICIO	TÉRMINO	AVANCE FÍSICO GENERAL	MONTO CONTRATO CON IVA
			COLONIA	CALLE	ENTRE CALLE	CALLE	INSTALACIONES				
										\$ 133,714,447.30	

CONTRATOS	
SUP EXT	TOTAL DE CONTRATOS
# REF	# REF